



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน โทร. ๐-๕๕๔๔-๖๓๖๕ ต่อ ๑๔  
ที่ อค ๓๒๘๐๑/๒๕๖๖ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗  
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน

### เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านได้จัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามที่ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ นั้น

### ข้อเท็จจริง

สำนักปลัดได้ติดตามการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้ทราบถึงความคืบหน้าในการปฏิบัติงานตามแผนงาน และเป็นประโยชน์ต่อการบริหารและการจัดการเกี่ยวกับงบประมาณต่างๆ ของหน่วยงาน ให้เกิดประสิทธิภาพและความสอดคล้องต่อการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ตามความจำเป็นเร่งด่วน โดยได้ติดตามการดำเนินงานตามแผนในระยะเวลา ๑๒ เดือนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

### ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารและการวางแผนใช้งบประมาณของหน่วยงาน จึงรายงานผลดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน เพื่อทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวภัททิรา พันธุ์พิชัย)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....

(ลงชื่อ)

(นายสุมาณู จุฑา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัด อบต. ....

(ลงชื่อ)

(นายสุมาณู จุฑา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน

ความเห็นนายก อบต. ....

(ลงชื่อ)

(นายธวัช คลังกรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ		หน่วยที่ ดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											หมายเหตุ		
		ตั้งไว้	ใช้ไป		พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖										
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
๑	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางคมรินทร์ พลพิพัฒน์ ถึง บ้านนางศรีรัตน์ ยศเขต หมู่ที่ ๑	๑๓๓,๐๐๐	๑๓๓,๐๐๐	กองช่าง				←										ดำเนินการแล้ว
๒	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายเกาะไทย หมู่ที่ ๘	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง				←										ดำเนินการแล้ว
๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายซอยบ้าน นายไสว เงินพา หมู่ที่ ๒	๙๒,๐๐๐	๙๒,๐๐๐	กองช่าง				←										ดำเนินการแล้ว
๔	ก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	กองช่าง				←										ดำเนินการแล้ว
๕	ก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙	๒๒๓,๐๐๐	๒๒๓,๐๐๐	กองช่าง				←										ดำเนินการแล้ว
๖	ก่อสร้างบล็อกรองเท้า ๒ ช่อง คลองห้วยปูน หมู่ที่ ๗	๔๒๕,๐๐๐	๔๒๕,๐๐๐	กองช่าง				←										ดำเนินการแล้ว
๗	ก่อสร้างบล็อกรองเท้า ๒ ช่อง คลองห้วยปูน หมู่ที่ ๑๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	กองช่าง				←										ดำเนินการแล้ว
๘	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน (ทาสีอาคาร) อบต.บ้านด่าน หมู่ที่ ๓	๑๕๓,๐๐๐	๑๕๓,๐๐๐	กองช่าง				←										ดำเนินการแล้ว
๙	กำจัดวัชพืชบนผิวน้ำคลองรกร้าง หมู่ที่ ๔	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	กองช่าง				←										ดำเนินการแล้ว
๑๐	โครงการจ้างเหมาพาหนะรับส่งเด็กนักเรียน ศพด. อบต.บ้านด่าน	๑๙๒,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	สำนักปลัด	←													ดำเนินการแล้ว
๑๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๓๗๐,๕๐๐	๓๑๗,๑๘๘	สำนักปลัด	←													ดำเนินการแล้ว
๑๒	ค่าอาหารเสริม (นม)	๓๒๖,๕๖๐	๒๗๔,๙๓๓	สำนักปลัด	←													ดำเนินการแล้ว

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ		หน่วยที่ ดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											หมายเหตุ		
		ตั้งไว้	ใช้ไป		พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖										
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
๑๓	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเด่นดำน ตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านเด่นดำน	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๒,๒๔๗	สำนักปลัด														ดำเนินการแล้ว
๑๔	อุดหนุนโรงเรียนวัดคู้ยง ตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียนวัดคู้ยง	๓๔๒,๐๐๐	๓๔๐,๖๑๑	สำนักปลัด														ดำเนินการแล้ว
๑๕	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้ เลือดออก	๕๐,๐๐๐	๑,๑๒๒	กองสวัสดิฯ														ดำเนินการแล้ว
๑๖	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๙๕,๖๐๐	๙๔,๔๘๑	สำนักปลัด														ดำเนินการแล้ว
๑๗	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๐,๐๐๐	๓,๒๕๐	กองสวัสดิฯ														ดำเนินการแล้ว
๑๘	อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	กองสวัสดิฯ														ดำเนินการแล้ว
๑๙	โครงการชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยชุมชน	๓๐,๐๐๐	๒๘,๔๘๖	สำนักปลัด														ดำเนินการแล้ว
๒๐	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ	๒๐,๐๐๐	๙,๑๖๐	สำนักปลัด														ดำเนินการแล้ว
๒๑	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้พัฒนาคุณภาพชีวิต ของ อบต.บ้านด่าน ห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ	๔๕,๐๐๐	๔๓,๐๐๐	สำนักปลัด														ดำเนินการแล้ว
๒๒	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพของผู้นำท้องถิ่น/ผู้นำชุมชนและพนักงาน	๒๐๐,๐๐๐	๒๑๓,๐๐๐	สำนักปลัด														ดำเนินการแล้ว
๒๓	โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุตำบล บ้านด่าน	๔๓,๖๐๐	๔๓,๐๐๐	กองสวัสดิฯ														ดำเนินการแล้ว

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ		หน่วยที่ ดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											หมายเหตุ			
		ตั้งไว้	ใช้ไป		พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖											
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.		
๒๔	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดประชุม ประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	๑๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	←														ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๕	โครงการส่งเสริมอาชีพพืชมงคล	๑๗,๘๕๐	๑๗,๗๖๐	กองสวัสดิฯ												←	→	ดำเนินการแล้ว	
๒๖	โครงการส่งเสริมอาชีพทำน้ำพริกต่างๆ	๒๐,๐๐๐	๑๐,๖๗๐	กองสวัสดิฯ												←	→	ดำเนินการแล้ว	
๒๗	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด									←					ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๒๘	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเรียนรู้ ร่วมกันสร้างพลังสู่สังคม	๒๐,๐๐๐	๙,๘๓๑	กองสวัสดิฯ										←				ดำเนินการแล้ว	
๒๙	อุดหนุนงบประมาณตามโครงการ งานพระยาพิชัยดาบหักและงาน กาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	สำนักปลัด			↔											ดำเนินการแล้ว	
๓๐	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๐,๑๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๖๘,๔๐๐	กองสวัสดิฯ	←													ดำเนินการแล้ว	
๓๑	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๓,๐๐๐,๐๐๐	๒,๘๓๑,๖๐๐	กองสวัสดิฯ	←													ดำเนินการแล้ว	
๓๒	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	กองสวัสดิฯ	←													ดำเนินการแล้ว	
๓๓	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลบ้านด่าน	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	กองสวัสดิฯ			↔											ดำเนินการแล้ว	
๓๔	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	๑๙,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	กองคลัง				←										ดำเนินการแล้ว	
๓๕	เครื่องสูบน้ำแบบหยด	๑๕,๐๐๐	๑๖,๙๐๐	กองช่าง				←										ดำเนินการแล้ว	
๓๖	เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์	๕,๐๐๐	๔,๙๘๐	กองช่าง				←										ดำเนินการแล้ว	
๓๗	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	๒๘,๐๐๐	๓๑,๙๐๐	กองช่าง			←											ดำเนินการแล้ว	
๓๘	เครื่องปั๊มจ่ายสารเคมี	๘,๐๐๐	๗,๙๕๐	กองช่าง				←										ดำเนินการแล้ว	
๓๙	ชุดทดสอบคอนกรีต	๔,๕๐๐	๔,๙๕๐	กองช่าง				←										ดำเนินการแล้ว	
๔๐	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA	๑๐,๔๐๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด				←										ดำเนินการแล้ว	

