



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน โทร. ๐-๕๕๔๔-๖๓๖๕ ต่อ ๑๔
ที่ อต ๗๒๘๐๑/ ๒๕๖๖ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านได้จัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามที่ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ นั้น

ข้อเท็จจริง

สำนักปลัดได้ติดตามการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้ทราบถึงความคืบหน้าในการปฏิบัติงานตามแผนงาน และเป็นประโยชน์ต่อการบริหารและการจัดการเกี่ยวกับงบประมาณต่างๆ ของหน่วยงาน ให้เกิดประสิทธิภาพและความสอดคล้องต่อการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ตามความจำเป็นเร่งด่วน โดยได้ติดตามการดำเนินงานตามแผนในระยะ ๖ เดือนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารและการวางแผนใช้งบประมาณของหน่วยงาน จึงรายงานผลดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบระยะเวลา ๖ เดือน เพื่อทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) 

(นางสาวภัททริรา พันธุ์พิชัย)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....

(ลงชื่อ) 

(นายรุ่งเรือง ใจเปีย)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัด อบต.

(ลงชื่อ) 

(นายสุมาทิน จุฑา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน

ความเห็นนายก อบต.

ทงาม

(ลงชื่อ) 

(นายรัชช คลังกรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ		หน่วยที่ ดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											หมายเหตุ			
		ตั้งไว้	ใช้ไป		พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖											
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.		
๑	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางชมรัตน์ พลพิพัฒน์ ถึง บ้านนางศรีรัตน์ ยศเกตุ หมู่ที่ ๑	๑๓๓,๐๐๐	๐	กองช่าง				←										→	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายเกาะไทย หมู่ที่ ๘	๒๐๐,๐๐๐	๐	กองช่าง				←										→	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายซอยบ้าน นายไสว เงินพา หมู่ที่ ๒	๗๓,๐๐๐	๐	กองช่าง				←										→	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔	ก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖	๒๑๖,๐๐๐	๐	กองช่าง				←										→	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕	ก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙	๒๒๓,๐๐๐	๒๒๓,๐๐๐	กองช่าง				←										→	ดำเนินการแล้ว
๖	ก่อสร้างบล็อกคอนเวร์ส ๒ ช่อง คลองห้วยปูน หมู่ที่ ๗	๔๒๕,๐๐๐	๐	กองช่าง				←										→	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๗	ก่อสร้างบล็อกคอนเวร์ส ๒ ช่อง คลองห้วยปูน หมู่ที่ ๑๐	๓๕๐,๐๐๐	๐	กองช่าง				←										→	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๘	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน (ทาสีอาคาร) อบต.บ้านด่าน หมู่ที่ ๓	๑๕๓,๐๐๐	๑๕๓,๐๐๐	กองช่าง				←										→	ดำเนินการแล้ว
๙	กำจัดวัชพืชบนผิวน้ำคลองรกร้าง หมู่ที่ ๔	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	กองช่าง				←										→	ดำเนินการแล้ว
๑๐	โครงการจ้างเหมาพาหนะรับส่งเด็กนักเรียน ศพด. อบต.บ้านด่าน	๑๙๒,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	สำนักปลัด	←													→	ดำเนินการแล้ว
๑๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๓๗๐,๕๐๐	๑๒๗,๖๙๕	สำนักปลัด	←													→	ดำเนินการแล้ว
๑๒	ค่าอาหารเสริม (นม)	๓๒๖,๕๖๐	๑๕๘,๘๐๔	สำนักปลัด	←													→	ดำเนินการแล้ว

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ		หน่วยที่ ดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											หมายเหตุ		
		ตั้งไว้	ใช้ไป		พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖										
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
๑๓	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเด่นดำน ตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านเด่นดำน	๑๕๙,๖๐๐	๙๗,๒๐๐	สำนักปลัด		↔							↔					ดำเนินการแล้ว
๑๔	อุดหนุนโรงเรียนวัดคู้ยง ตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียนวัดคู้ยง	๒๘๙,๘๐๐	๑๖๓,๙๗๗	สำนักปลัด		↔							↔					ดำเนินการแล้ว
๑๕	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้ เลือดออก	๕๐,๐๐๐	๐	กองสวัสดิฯ	←												→	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๖	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๙๕,๖๐๐	๘๗,๙๘๖	สำนักปลัด						←							→	ดำเนินการแล้ว
๑๗	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๐,๐๐๐	๓,๒๕๐	กองสวัสดิฯ	←												→	ดำเนินการแล้ว
๑๘	อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๒๐,๐๐๐		กองสวัสดิฯ					←								→	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๙	โครงการชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยชุมชน	๓๐,๐๐๐	๒๘,๔๘๖	สำนักปลัด					←								→	ดำเนินการแล้ว
๒๐	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ	๒๐,๐๐๐	๙,๑๖๐	สำนักปลัด			↔						↔					ดำเนินการแล้ว
๒๑	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้พัฒนาคุณภาพชีวิต ของ อบต.บ้านด่าน ห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ	๔๕,๐๐๐	๔๓,๐๐๐	สำนักปลัด									↔					ดำเนินการแล้ว
๒๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพ ของบุคลากรท้องถิ่น	๒๐๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด					←								→	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๓	โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุตำบล บ้านด่าน	๔๓,๖๐๐	๔๓,๐๐๐	กองสวัสดิฯ					↔									ดำเนินการแล้ว

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ		หน่วยที่ ดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											หมายเหตุ			
		ตั้งไว้	ใช้ไป		พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖											
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.		
๒๔	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดประชุม ประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	๑๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	←														ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๕	โครงการส่งเสริมอาชีพนวดแผนไทย	๑๗,๘๕๐	๐	กองสวัสดิฯ													←	→	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๖	โครงการส่งเสริมอาชีพทำน้ำพริกต่างๆ	๒๐,๐๐๐	๐	กองสวัสดิฯ													←	→	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๗	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด													←	→	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๘	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเรียนรู้ ร่วมกันสร้างพลังสู่สังคม	๒๐,๐๐๐	๐	กองสวัสดิฯ													←	→	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๙	อุดหนุนงบประมาณตามโครงการ งานพระยาพิชัยดาบหักและงาน กาชาดจังหวัดอุดรธานี	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	สำนักปลัด															ดำเนินการแล้ว
๓๐	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๐,๑๐๐,๐๐๐	๕,๐๓๗,๐๐๐	กองสวัสดิฯ	←														ดำเนินการแล้ว
๓๑	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑,๔๒๐,๐๐๐	กองสวัสดิฯ	←														ดำเนินการแล้ว
๓๒	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	กองสวัสดิฯ	←														ดำเนินการแล้ว
๓๓	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลบ้านด่าน	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	กองสวัสดิฯ															ดำเนินการแล้ว
๓๔	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	๑๙,๐๐๐	๐	กองคลัง					←										ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๕	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	๑๕,๐๐๐	๐	กองช่าง					←										ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๖	เครื่องเลื่อยโซยนต์	๕,๐๐๐	๐	กองช่าง					←										ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๗	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	๒๘,๐๐๐	๐	สำนักปลัด															ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๘	เครื่องบ่มจ่ายสารเคมี	๘,๐๐๐	๐	กองช่าง					←										ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๙	ชุดทดสอบคอนกรีต	๔,๕๐๐	๐	กองช่าง					←										ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔๐	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA	๑๐,๔๐๐	๐	สำนักปลัด					←										ยังไม่ได้ดำเนินการ

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ		หน่วยที่ ดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											หมายเหตุ		
		ตั้งไว้	ใช้ไป		พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖										
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
๔๑	เครื่องคอมพิวเตอร์	๓๐,๐๐๐	๒๘,๕๐๐	กองช่าง				←										ดำเนินการแล้ว
๔๒	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	๐	กองช่าง				←										ยังไม่ได้ดำเนินการ